

QUADRO DEGLI AVANZAMENTI

ottenuti nel lavoro del traforo delle Alpi dal 1857 al 1° luglio 1869.

SPECIFICAZIONE del LAVORO	CANTIERE DI						TOTALE PEI DUE IMBOGCHI	
	Bardonnèche			Modane			TOTALE LAVORO per CIASCUN ANNO	TOTALE GENERALE
	ANNI	AVANZAMENTO METRI	TOTALE	ANNI	AVANZAMENTO METRI	TOTALE		
Avanzamento <i>a mano</i> ottenuto negli anni	1857	27.28	725.00	1857	10.80	921.00	38.08	1646.00
	1858	257.57		1858	201.95		459.52	
	1859	236.35		1859	132.75		369.10	
	1860	203.80		1860	139.50		343.30	
				1861	193.00		193.00	
				1862	243.00		243.00	
Avanzamento <i>meccanico</i> ottenuto negli anni	1861	170.00	5052.05	"	"	3200.60	170.00	8252.65
	1862	380.00		"	"		380.00	
	1863	426.00		1863	376.00		802.00	
	1864	621.20		1864	466.65		1087.85	
	1865	765.30		1865	458.40		1223.70	
	1866	812.70		1866	212.29		1024.99	
	1867	824.30		1867	687.81		1512.11	
	1868	638.60		1868	681.55		1320.15	
	1869	413.95		1869	317.90		731.85	
Totale avanzamento al 1° luglio 1869 . M.			5777.05			4121.60		9898.65

Lunghezza totale della Galleria . . Metri	12220.00
Parte scavata al 1° luglio 1869 . . .	9898.65
Restano a scavarsi . . Metri	2321.35